

令和元年 8 月（2019 年 8 月）の工事状況 8 月 26 日撮影



## 【8月の主な工事内容】

### (1) 地盤改良工事

地盤改良工事は引き続き行っており、8月末で、150箇所完了しました。



### (2) ケーシング打設



ケーシング（鉄製の筒）を繋ぎ、所定の深さまで専用機械を使用し、打設します。最も大きいケーシングは、単体で長さ3m、直径2mになります。

### (3) ケーシング内の廃棄物撤去



ケーシング内の廃棄物を撤去しています。

### (4) 廃棄物撤去後のケーシング内



廃棄物を撤去した後のケーシング内の状況です。

## 【8月の主な工事内容】

(5) 流動化処理土の搬入



ポンプ車(黄色の車両)で流動化処理土を搬入しています。

(6) 流動化処理土の投入



ケーシングの中に流動化処理を投入しています。

(7) ケーシングの引き抜き



流動化処理土が固まる前に、ケーシングを引き抜いています。

(8) 流動化処理土打設完了



流動化処理土が固まった後に、杭打ちを行います。

※上記の(1)から(8)までの工程を杭打設全箇所において実施します。