

**整備基本方針**  
「環境」・「健康」・「交流」を  
はぐくむ活動拠点づくり

# 環境学習都市宣言記念

地域の新たな魅力づくりに大きく貢献する施設とすると

# 公園の整備状況をお知らせします


ともに、多くの市民が集い、憩うことで市民に愛される施設を目指して整備を進めています。



ボイラ据付状況



蒸気タービン据付状況



新環境センター工事状況(9月末日現在)




高速回転式破砕機据付状況



ごみクレーン搬入状況



新環境センター完成イメージ



環境学習都市宣言記念公園  
全体図

## 公園の愛称を募集しています

現在、環境学習都市宣言記念公園の愛称を募集しています。応募方法など詳しくは、広報10月1日号をご覧ください。市ホームページをご覧ください。

## 工事予定


- 新環境センター  
工事：令和元～3年度に実施 ※令和3年10月供用開始予定
- 交流拠点施設(温水プールなど)  
工事：令和元～2年度に実施 ※令和3年4月供用開始予定
- 公園施設(屋外)  
工事：令和2～7年度に実施  
令和2年度：駐車場(東側)、公園内道路(中央園路)  
令和3年度：グラウンド・ゴルフ場、遊びの広場、バラ園  
令和3～6年度：現環境センター解体工事  
令和6～7年度：多目的グラウンド、少年サッカー場、全天候型陸上トラック(100m)、駐車場(西側)、バスケットボールコート、スケートボード場  
※工事が完了した施設から随時供用を開始します



交流拠点施設整備工事状況(9月末日現在)



交流拠点施設完成イメージ



交流拠点施設配置図

現在、工場棟の外壁工事、ごみピットの躯体工事、プラント配管工事、電気工事を行っています。また、管理棟、計量棟、ランプウェイの工事も進めており、11月からはストックヤード棟の工事に着手します。工事はおおむね計画どおり進捗しており、令和3年4月から試験運転を開始し、10月から稼働する予定です。

現在、工場棟の外壁工事、ごみピットの躯体工事、プラント配管工事、電気工事を行っています。また、管理棟、計量棟、ランプウェイの工事も進めており、11月からはストックヤード棟の工事に着手します。工事はおおむね計画どおり進捗しており、令和3年4月から試験運転を開始し、10月から稼働する予定です。

## 新環境センター

新環境センターの建設は、令和元年6月から工事を着工し、工場棟の熱回収施設では、ごみクレーン、焼却炉、ボイラ、バグフィルタ、蒸気タービンなど主要な設備、また、リサイクル施設では、高速・低速回転式破砕機、磁選機などの設置を完了しています。

## 公園施設(屋外)

環境学習都市宣言記念公園(以下、「公園」)の整備については、7月から既存施設の解体、中央園路の整備に着手しています。今後、令和3年3月にかけて駐車場(東側)の整備を進め、交流拠点施設とあわせて供用開始する計画となっています。

## 交流拠点施設(温水プールなど)

交流拠点施設整備工事については、令和元年12月から工事を着工し、令和3年2月末の完了を目指して工事を進めています。これまでに杭工事、基礎工事、鉄骨工事までを完了しており、現在、外壁工事や屋根工事を進めています。交流拠点施設周辺の外構整備工事は11月ごろから着工する予定です。工事はおおむね計画どおり進捗しており、3月にはすべての工事を完了し、令和3年4月中旬に施設を供用開始する予定です。