

令和2年7月（2020年7月）の工事状況 7月30日撮影



【7月の主な工事内容】

(1) リサイクル施設：機械選別室 壁 ALC 工事



(2) 管理棟：基礎工事



(3) 熱回収施設：ランプウェイ鉄骨建方（北側）



パッカー車は、ランプウェイで3階のプラットフォームに向かいます。

(4) 熱回収施設：蒸気復水器室 床配筋



【7月の主な工事内容】

(5) リサイクル施設：粒度選別機据付



破碎したごみを粒度選別機で可燃残渣と不燃残渣に分けます。

(6) 熱回収施設：復水タンク据付



(7) 熱回収施設：ボイラ組立中



ボイラの最頂部になります。

(8) 熱回収施設：灰クレーン据付中

