

令和2年8月（2020年8月）の工事状況 8月31日撮影



【8月の主な工事内容】

(1) リサイクル施設：屋根工事



(2) 熱回収施設：プラットホーム(3階) ALC 工事



(3) 熱回収施設：ごみピット(3階部) 配筋工事



ごみピットは、FL+8,500 まで完成しています。

(4) 管理棟：鉄骨工事



1階が執務エリア、2階が学習エリアになります。

【8月の主な工事内容】

(5) リサイクル施設：磁選機据付



破碎したごみの中から、鉄を回収する設備になります。

(6) 熱回収施設：ボイラ給水ポンプ据付



(7) 熱回収施設：ごみクレーン取込み



2基のごみクレーンをごみピットに設置しました。

(8) 熱回収施設：蒸気タービン発電機据付



手前が蒸気タービン、奥が発電機になります。