

「速野小学校長寿命化改修事業(仮設校舎リース)」

番号	図面番号	質疑事項	回 答(事務局用の欄ですので記入しないでください。)
1		建設工事引渡し日が、令和7年6月30日となっており、工期が厳しいと思われますが工期延長は可能でしょうか。	工期の延長は不可とします。
2	A-02、A-10	A-02、A-10に記載のGW 24KG品 t=100ですが1階天井裏にも記載ありますが、必要でしょうか。	図面に記載のとおりです。
3	A-01	A-01 ⑭の石綿含有建材の事前調査制度は適用するとありますが、今回仮設校舎建設にあたりどの範囲の調査が必要でしょうか。	本工事で既存校舎に係り撤去工事が発生する部分および外構工事で撤去が発生する部分とします。
4	A-01	A-01 ⑮の備品移動について 校舎より移設備品の移動するものについて 普通教室(16教室分)の移動備品は協議によると記載ありますが、詳細教えて頂けないでしょうか。 倉庫、書庫、会議室等の移動品ですが、段ボール300個分程度以外に何を移動する必要があるか詳細教えて頂けないでしょうか。 図書室から本の移動(10,000程度)の記載がありますが校舎から、仮設校舎に段ボール詰めしたものを運ぶとの考えで宜しいでしょうか。段ボールは何個分必要でしょうか。	普通教室については、 教卓、教師用机・椅子、生徒用机・椅子、画用紙棚 タブレット保管庫2:780×565×H975 テレビ台:950×800×H1850 給食台:1000×450×H600 です。 倉庫、会議室等については、 長机、椅子、スチール棚等になります。 本の移動については、 本のサイズが複数ある為、200個分程度と考えて下さい。 詳細の内容は学校関係者、監督職員との協議とします。
5	A-01	A-01 ⑯の業務用冷蔵庫について W:1200 D:800 H:1950×1台及びW:750 D:800 H:1950×1台については本業務にて用意すると考えれば宜しいでしょうか。	貴見のとおり
6	A-05,06	A-05,06の廊下及び階段部にセンターラインの記載がありますが本業務で行うのでしょうか。 行うのであれば、耐久ラインテープで考えれば宜しいでしょうか。	貴見のとおり
7	A-05,06	A-05,06に記載のリース備品についてですが 普通教室共通に記載があります、曲面黒板、時計、掲示板×3、平面黒板、生徒用ロッカー×3(特別学級は1)、掃除具入、棚、室名札を本業務で用意すればよいのでしょうか。それ以外の教室には備品は不要と考えれば宜しいでしょうか。	普通教室については、貴見のとおりです。 それ以外の教室についての備品は、A-05に記載分と室名札です。
8	A-05,06	A-05,06に記載のリース備品についてですが カーテンは遮光カーテン(1種)で考えれば宜しいでしょうか。 袋掛けフックについてですが、40人との記載ありますが教室内外合計で40人分と考えれば宜しいでしょうか。	貴見のとおり
9	A-05,06	A-05,06に記載の階段室手摺についてですが 外回りしか記載がありませんが、内回りの手摺は不要と考えれば宜しいでしょうか。	内側も必要です。
10	S-01,02	S-01,02に記載の束及び束石についてですが、図面通りの基礎が必要との事でしょうか。	貴見のとおり
11	E-04	E-04に記載のキュービクル及び受水槽については、コンクリート基礎が必要と考えれば宜しいでしょうか。	貴見のとおり
12	A-01	A-01 ⑮の備品移動についてですが、移動した既存備品について、解体時に全て撤去処分と考えれば宜しいでしょうか。戻す備品があれば詳細指示下さい	戻す備品についても、詳細の内容は学校関係者、監督職員との協議によります。 その場合の費用は別途とします。(1月24日追記)
13	A-03	A-03に記載の既存校舎テラス(内部・外部)の改修工事は、本業務に含むと考えれば宜しいでしょうか。	貴見のとおり
14	A-09	A-09の建具についてですが、2階の外壁に面する引違い窓に、転落防止ストッパーを付ける必要はあるでしょうか。	必要です。

「速野小学校長寿命化改修事業(仮設校舎リース)」

[illegible]