社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和08年07月16日

計画の名称	「環境」、「健康」、「交流」をコンセプトとした公園整備
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　(5年間)　　重点配分対象の該当
交付対象	守山市
計画の目標	○「環境」、「健康」、「交流」をコンセプトとし、多くの市民が憩い、集える魅力ある公園を目指す。 ○守山市の北部地域における新たな防災拠点として公園を整備し、安全安心な災害に強い都市を目指す。

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	730	A	730	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	公園の利用者数を０人／年(R2)から57,600人／年(R6)に増加			
	交流拠点施設(ﾌﾟｰﾙ等)や屋外公園施設(サッカー場、多目的グラウンド等)の総利用人数 公園の利用者数(最終目標値)　4,800人／1ヶ月 × 12ヶ月 = 57,600人／年	0人／年	28800人／年	57600人／年

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000773531

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R02	R03	R04	R05	R06	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	守山市	直接	守山市	－	－	都市公園事業（環境学習都市宣言記念公園）	運動施設、広場等の整備	守山市	■	■	■	■	■	730	1.09	－
											小計						730		
											合計						730		

案件番号： 0000773531

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
主管課にて評価書を作成し、関係部署に確認を行うことで評価を行う。	2026年(令和8年)７月
	公表の方法
	市ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画当初の目標（最終57,600人/年）と比較し３倍を超える実績（173,745人/年）となったことから、想定以上の効果を発現していると判断できる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

引き続き全体供用に向けて整備を行い、基本理念（環境・健康・交流をはぐくむ活動拠点づくり）に則った拠点整備を行う。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設の総利用者数		
	最　終 目標値	57600人／年	全体供用に向け公園施設の整備を引き続き行っており、イベントの開催なども併せて市内外問わず周知することで目標を達成した。
	最　終 実績値	173745人／年	

案件番号：0000773531